

Voortgang van de restauratie.

Nieuwsbrief # 11



Stichting Vrienden
van De
Dorpskerk Woubrugge

De Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge is opgericht 21 februari 2020. De stichting heeft als één van de doelstellingen: Het in stand houden van het rijksmonument De Dorpskerk in Woubrugge en het cultureel erfgoed dat zich in en om De Dorpskerk bevindt.

Op onze [website](#) vindt u alle informatie over onze stichting, [het Mitterreither orgel](#) en de actie [adopteer een orgelpijp](#).

In nieuwsbrief #11 Update restauratie orgel in De Dorpskerk.

Aan het eind van deze nieuwsbrief een korte filmpje welke Bert den Hertog (naast alle foto's) voor ons heeft gemaakt in de werkplaats van Vulpen in Utrecht, waarvoor onze dank.



Vertraging uitvoering werkzaamheden en ingebruikname orgel

Bericht van de orgelcommissie:

Helaas moeten wij u/jullie meedelen dat de restauratiewerkzaamheden en hierdoor de heringebruikname van het orgel verder vertraagd is. Onze orgeladviseur Bert den Hertog heeft ons als volgt geïnformeerd:

De reden voor de vertraging is tweeledig.

-Ten eerste is orgelmaker Van Vulpen (de restaurateur van het orgel) een fusie aangegaan met orgelmakerij Elbertse uit Soest. In november/december 2022 is de voorraad en de machinerie uit de werkplaats van Elbertse te Soest overgebracht naar Van Vulpen in Utrecht. Er zijn in de werkplaats extra werkplekken gecreëerd en is er extra opslagruimte vervaardigd. Hierdoor is enkele weken vertraging opgelopen.

-De tweede reden is dat voor zowel de restauratie, de reconstructie en de assemblage van het Woubrugse orgel veel meer uren nodig zijn dan aanvankelijk begroot. Eind oktober 2022 werd duidelijk dat met name de restauratie windlade en herstel pijpen meer uren vraagt dan voorzien.

De opbouw in de werkplaats, die nu gestart is, gaat ook minder snel dan gedacht. Vanwege de geheel gereconstrueerde innerlijke opzet van het orgel naar de situatie van ca. 1840 blijkt dat er vele aanpassingen nodig zijn aan de voorgeassembleerde onderdelen om alles betrouwbaar werkend te krijgen. Dit is op de tekentafel niet te voorspellen, omdat het om millimeterwerk gaat en de werking van alle mechanische onderdelen proefondervindelijk getest moet worden; het gaat om relatief kleine, maar zeer arbeidsintensieve aanpassingen. De vertraging alsmede het meerwerk heeft voor ons geen financiële consequentie.

De aangepaste planning ziet er nu als volgt uit:

Opbouw van het orgel in de Dorpskerk zal starten in de maand mei, aansluitend zal er gewerkt worden aan de intonatie/stemming van het orgel.

Als een en ander technisch klaar is zal onder toezicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een kleurencheck plaatsvinden waarbij in de maand juni schildersbedrijf De Jongh de afwerking zal uitvoeren.

Eind juni/begin juli as. moet het orgel dan gebruiksklaar zijn.

Gezien de vertraging kunnen we op dit moment nog geen officiële ingebruikname-datum communiceren maar we kijken vol spanning uit naar de oplevering.

We houden u/jullie de komende maanden op de hoogte.

De foto's in de werkplaats van Vulpen - Utrecht



Tot slot een filmpje bij van Vulpen in Utrecht

Hierin is het gieten van een metalen plaat (lood en tinlegering) te zien waarvan nieuwe pijpen gemaakt worden.

<https://photos.app.goo.gl/mwAw1Ce6tHLTwVKb6>



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens](#) inzien en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@vriendendorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.